

Протокол КМХ рабочего ПП по переносной пикнометрической установке

СИКН1 №125	ПСП (НСП)
------------	-----------

Условие контроля: $|\rho_{пл} - \rho_{плл}| \leq \Delta_{пл} + \Delta_{\circ}$

1 Исходные данные

№ пп	Данные	Значения	
		1-й пикн.	2-й пикн.
1 Комплект переносной пикнометрической установки			
1.1.	Напорный пикнометр		
	1.1.1. Тип, марка	1	12
	1.1.2. Заводской №	2	13
	1.1.3. Дата поверки	3	14
	1.1.4. Масса пикнометра, г	4	15
	1.1.5. Абсолютная погрешность определения массы пикнометра, г	5	16
	1.1.6. Вместимость пикнометра, см ³	6	17
	1.1.7. Абсолютная погрешность определения вместимости пикнометра, см ³	7	18
	1.1.8. Коэффициент изменения вместимости пикнометра от давления, см ³ /бар	8	19
	1.1.9. Коэффициент изменения вместимости пикнометра от температуры, см ³ /°C	9	20
	1.1.10. Температура при поверке пикнометра, °C	10	21
	1.1.11. Предел допускаемой абсолютной погрешности, кг/м ³	11	22
1.2.	Весы электронные		
	1.2.1. Тип, марка	23	
	1.2.2. Заводской №	24	
	1.2.3. Дата поверки	25	
	1.2.4. Предел измерения, кг	26	
	1.2.5. Предел допускаемой абсолютной погрешности, г	27	
1.3.	СИ температуры		
	1.3.1. Тип, марка	28	
	1.3.2. Заводской №	29	
	1.3.3. Дата поверки	30	
	1.3.4. Предел измерения, °C	31	
	1.3.5. Предел допускаемой абсолютной погрешности, °C	32	
1.4.	СИ давления		
	1.4.1. Тип, марка	33	
	1.4.2. Заводской №	34	
	1.4.3. Дата поверки	35	
	1.4.4. Предел измерения, бар (МПа)	36	
	1.4.5. Предел допускаемой абсолютной погрешности, бар (МПа)	37	
1.5.	Предел допускаемой абсолютной погрешности пикнометрической установки (Δ _о , кг/м ³)	38	
2. Рабочий ПП			
	2.1. Тип, марка	Solatron	
	2.2. Заводской №	123	
	2.3. Дата поверки	01.01.2024	
	2.4. Предел допускаемой абсолютной погрешности (Δ _{пл} , кг/м ³)	0,3	

2 Результаты измерений, вычислений и контроля

На рабочем ПП				Пикнометрической установкой							$ \rho_{пл} - \rho_{плр} $, кг/м ³
Q, м ³ /ч	$t_{пл}$, °C	$P_{пл}$, МПа	$\rho_{пл}$, кг/м ³	Пик- нометр	W_n , г	W_z , г	$t_{пик}$, °C	$P_{пик}$, МПа	$\rho_{пср}$, кг/м ³	$\rho_{плр}$, кг/м ³	
5,0	27,2	1,33	817,22	1-й	-	-	0,0	0,00	-	-	
				2-й	-	-	0,0	0,00			

3 Заключение

Поточный ПП зав. № 123 годен к дальнейшей эксплуатации

Дата проведения КМХ: 15.08.2024 г.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

Отсервисной организации:	Инженер-метролог Смирнов А.С.	
	(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Отдающей стороны:	Начальник ПСП Сидоров Н.П.	
	(должность, фамилия, инициалы, подпись)	
Отпринимающей стороны:	Инженер по учету Иванов А.И.	
	(должность, фамилия, инициалы, подпись)	